

积石山县胡林家乡高关村食用菌示范基地建设

项目

绩效自评报告

项目实施单位：积石山县胡林家乡人民政府

二〇二一年二月



扫描全能王 创建

目 录

一、项目基本情况	1
二、项目预算内容	1
三、项目完成情况	4
四、项目预算绩效目标的完成情况	4
1. 产出指标完成情况分析	4
2. 效益指标完成情况分析	5
3. 满意度指标完成情况分析	5
五、项目组织管理情况	5
1、业务管理情况	5
2、财务管理情况	5
六、自评结论	6



一、项目基本情况

积石山县胡林家乡高关村食用菌示范基地建设项目，位于积石山县胡林家乡高关村喇叭咀社，惠及13个社296户群众。通过产业结构调整，增加群众收入渠道，提升人均可支配收入水平，多元化发展壮大村级集体经济收入，为进一步实施乡村振兴战略做铺垫，助力巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，实施了该项目，由县农业农村局批复（积县农发[2020]199号）。

二、项目预算内容及计划

积石山县胡林家乡高关村食用菌示范基地建设项目预算资金174.97万元，主要建设内容为：规划总面积为14259平方米，总建筑面积为4963.68平方米，新建食用菌种植大棚12座双卷帘、双层膜钢架大棚，大棚为一层轻钢结构，室内外高差为0.15米，建筑高度为3.8米，每个大棚长约50米，宽约8米，每个棚建筑面积均为413.64平方米，地上总建筑面积为4963.68平方米。

表 1-1：项目资金到位情况统计表

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资	项目实际到位资金
1	积石山县胡林家乡高关村食用菌示范基地建设项目	积石山县胡林家乡人民政府	174.97	168
2				
3				

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资	项目实际到位资金
	合计		174.97	168

表 1-2: 项目资金支出情况统计表

单位: 万元

序号	项目名称	项目实际到位资金	项目支出资金
1	积石山县胡林家乡高关村食用菌示范基地建设项目	168	168
	合计	168	168

三、项目完成情况

积石山县胡林家乡高关村食用菌示范基地建设项目, 于2020年9月28日开工, 2020年11月12日竣工; 2020年11月18日至2020年11月27日委托第三方进行结算审核; 于2021年12月17日由建设单位组织自验; 2021年2月5日由县农业农村局组织竣工验收。

四、项目预算绩效目标的完成情况

1. 产出指标完成情况分析。
积石山县胡林家乡高关村食用菌示范基地建设项目, 该项



目建设质量达标,达标率 100%;数量指标(建设工程面积)4963平方米,数量完成率 100%;时效(工期)指标 46 天,达标率 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

积石山县胡林家乡何家村人居环境改造提升项目,概算总投资 174.97 万元,其中工程款(中标价)153.85 万元,工程款已支出 168 万元,项目已进行竣工验收、结(决)算、审核,最终结算审核价为 168 万元,该项目实际工程量超出中标价 9.20%;该项目实施后所产生的效益是通过产业结构调整,增加了群众收入渠道,提升了人均可支配收入水平,多元化发展壮大村级集体经济收入,为进一步实施乡村振兴战略做铺垫,助力巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

3、满意度指标完成情况分析

通过对项目的反馈调查,当地非常满意,群众认可度满意度很高,带动了周边积极的发展。

五、项目组织管理情况

1、业务管理情况

胡林家乡严格按照《甘肃省财政资金管理辦法》《甘肃省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》要求和项目实施程序,立即组织实施,做到了项目基础资料齐全,严格按照项目程序实施项目。

2、财务管理情况

(1)项目资金到位情况。



2020 年《积石山县脱贫攻坚领导小组关于印发《积石山县 2020 年年终调整统筹整合使用财政涉农资金工作方案》的通知（积县脱贫领发[2020]50 号）下达积石山县胡林家乡何家村人居环境改造提升项目资金 168 万元，用于支付工程款。

总计下达项目资金 168 万元。

（2）项目资金执行情况

2020 年下达项目资金 168 万元，实际完成支出 168 万元。

（3）项目资金管理情况

2020 年《积石山县脱贫攻坚领导小组关于印发《积石山县 2020 年年终调整统筹整合使用财政涉农资金工作方案》的通知资金 168 万元，做到专款专用。项目经费使用支出严格按照财务制度执行，项目实施后经费拨付必须有主要领导、分管领导、相应经办负责人三方签字。建立项目档案，进一步提高资金的使用效益。

六、自评结论

胡林家乡严格按照 2020 年《积石山县脱贫攻坚领导小组关于印发《积石山县 2020 年年终调整统筹整合使用财政涉农资金工作方案》的通知》的要求，积极认真的组织实施，做到了项目基础资料齐全，程序合理合法，在具体工作中严格落实主体责任和监管责任，严格按照项目程序实施，自觉接受群众和社会监督，做到专款专用并按时拨付资金 168 万元，增加了群众收入渠道，提升了人均可支配收入水平，多元化发展壮大村级集体经济收入，为进一步实施乡村振兴战略做铺垫，助力巩固脱



脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。经自评积石山县胡林家乡何家村人居环境改造项目综合得分100分。



扫描全能王 创建

附件2:

项目支出绩效目标跟踪监控表

时间段: 2020年10月至2021年2月

单位: 万元

填报单位 (盖章)

积石山县胡林家乡高关村食用菌示范基地建设项目

项目名称

积石山县农业农村局

实施单位

积石山县胡林家乡人民政府

主管部门

□新增

项目起止时间

2020年9月28日至2020年11月12日

绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	完成率	预计年度内是否可完成(是/否)	出现偏差原因分析	
	产出指标	质量指标	★贫困地区基础设施建设质量达标率(≥***)	>=100%	100%	100.00%	是		
		数量指标	★贫困地区基础设施建设工期面积(≥**平方米)	>=4963平方米	>=4963平方米	100.00%	是		
		时效指标	贫困地区基础设施建设按期完成率(≥***)	>=100%	>=100%	100.00%	是		
效益指标	经济效益指标	项目资金支出(≥**万元)	>=153.85万元	>=168万元	109.20%	是	实际工程量超出中标价9.20%		
		贫困地区居民生活指数(≥***)	>=100%	>=100%	100.00%	是			
		贫困地区收入渠道有所增加	增加	增加	100.00%	是	务工、土地转让		
	社会效益指标	贫困地区集体经济多元化发展	多元化	多元化	100.00%	是	在原有的基础种植养殖业基础上增加食用菌种植		
		贫困地区人居环境改善提升	提升	提升	100.00%	是			
		当地群众满意度(≥***)	>=100%	>=100%	>=100%	是			
	生态效益指标	网边群众满意度(≥***)	>=100%	>=100%	>=100%	是			
		满意度指标	服务对象满意度	>=100%	>=100%				
		满意度指标	服务对象满意度	>=100%	>=100%				
	预算执行情况	年初预算安排数	170	财政已下达数	168	已下达资金实际支出数	0	下达资金结余数	预算执行率
资金使用情况	支出项目明细			168				支出金额	
	项目工程款						168		
	合计						168		
存在问题及整改措施	无								
主管部门审核意见	(公章) 年 月 日								
县财政局业务主管股室意见	(公章) 年 月 日								



扫描全能王 创建