积石山县大河家镇棚户区安置点社区卫生服务中心建设项目绩效评价结论表

基本情况	项目名称	积石山县大河家镇棚户区安置点社区卫生服务中心建设项目		
	评价年度	2024 年度	评价类型	项目支出绩效评价
	委托评价单位	积石山县财政局	评价机构名称	甘肃正远达绩效评价咨询有限公司
	评价对象名称	积石山县大河家镇棚户区安置点社区卫生服务中心	评价对象主体	积石山县卫生健康局
资金情况（万元）	预算安排资金（A）	610.00	实际到位资金（B）	610.00
	其中：中央财政	610.00	其中：中央财政	610.00
	省级财政	0.00	省级财政	0.00
	州级财政	0.00	州级财政	0.00
	县级财政	28.10	县级财政	0.00
	实际支出资金（C）	426.16	结转结余资金（D）	-
	预算执行率（C/B）	426.16/610.00*100%=69.86%		
绩	预期绩效目标	实际完成目标	离预期差	

效目标完成情况			异
	通过项目实施为周边居民提供优质的基础医疗卫生服务，提高人民疾病预防和卫生保健水平，满足群众日益增长的多样化卫生服务需求，提升积石山县整体卫生服务能力。同时带动群众就近就地就业、激发内生动力等。	建成棚户区安置点社区卫生服务中心，进一步满足该片区及周边居民的就近接受优质卫生服务的需求。	项目未及时完成工程竣工结算及竣工财务决算

项目支出绩	**评价得分**	89.29	**评价等级**	良
	评价结论	积石山县大河家镇棚户区安置点社区卫生服务中心建设项目立项依据充分、资金分配合理。项目的实施，为周边居民提供优质的基础医疗卫生服务，提高人民疾病预防和卫生保健水平，满足群众日益增长的多样化卫生服务需求，提升积石山县整体卫生服务能力。同时带动群众就近就地就业、激发内生动力等。但也存在预算绩效管理水平有待提高，预算执行率较低，资金支出不规范，项目管理精细化水平有待提升等问题。		

效评价情况	存在问题	1.绩效目标编制不规范； 2.资金支付不及时，资金支出不规范； 3.未及时完成工程竣工结算及竣工财务决算； 4.项目管理精细化水平有待提升。
	相关建议	1.科学编制绩效目标，重视预算绩效管理； 2.加快资金支付，规范资金使用； 3.加强项目实施管理，加快项目实施进度； 4.规范项目管理制度，提高项目管理水平。
评价机构（盖章）：甘肃正远达绩效评价咨询有限公司 评价日期：2025 年 6 月 30 日		

积石山县大河家镇棚户区安置点社区卫生服务中心建设项目绩效评价报告

第一部分　执行摘要

为贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等文件精神，全面推进预算绩效管理工作，加强财政预算支出管理工作，强化财政预算支出责任，提高财政资金使用效益，积石山县财政局委托第三方对积石山县大河家镇棚户区安置点社区卫生服务中心建设项目开展绩效评价，现将评价情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

社区卫生服务中心作为社区服务体系的重要部分，承担街道辖区卫生服务以及基本医疗工作，是有效、经济、方便、综合的基层卫生服务机构，是构建区、镇（街）、村（居）三级医疗卫生防护网不可或缺的重要环节。大河家镇棚户区自2022年建设以来，先后已解决1032户困难家庭住房需求，

但该安置点未配套相应的社区卫生服务中心，尤其是以社区卫生服务为基础的基层卫生服务体系尚未形成，且受积石山县6.2级地震影响，周边医院及社区卫生服务中心、卫生所等受到不同程度的破损，部分医疗设施损毁严重。为尽快建设该棚户区安置点社区卫生服务中心，满足该片区及周边居民的就近接受优质卫生服务的需求，积石山县卫生健康局提出了本项目的建设。本项目的建设可以为周边居民提供优质的基础医疗卫生服务，提高人民疾病预防和卫生保健水平。在满足群众日益增长的多样化卫生服务需求的同时可以提升积石山县整体卫生服务能力。

2.组织管理

项目严格按照国家建设程序办理，严格执行项目法人责任制、招投标制度、工程监理制度、合同管理制度等制度，强化管理和监督，加强协调和指导，以确保工程质量和项目的顺利实施。项目资金下达后，做到专款专用，严格按照程序，保质保量完成各项规划目标，保证工程如期完工并投入使用。

3.项目内容及规模

本项目位于积石山县大河家镇中学路以南，大四路以北，商贸东路以东，周边均为居民小区。项目土地性质为基层医疗卫生设施用地。积石山县大河家镇棚户区安置点社区卫生

服务中心建设项目，计划总用地面积 3299m²(合 4.95 亩),设计床位数为 18 床。新建社区卫生服务中心 1 座，为地上 2 层，地下 1 层建筑，建筑面积为 1469.56m²,其中，地上建筑面积 1280.52m²,地下建筑面积 189.04m²。配套建设绿化、硬化、室外三网等基础设施。项目计划开工日期为 2024 年 6 月 20 日，计划竣工日期为 2024 年 10 月 31 日。

4.绩效目标

（1）总体绩效目标

积石山县大河家镇棚户区安置点社区卫生服务中心建设项目的总体绩效目标是通过项目实施为周边居民提供优质的基础医疗卫生服务，提高人民疾病预防和卫生保健水平，满足群众日益增长的多样化卫生服务需求，提升积石山县整体卫生服务能力。同时带动群众就近就地就业、激发内生动力等。

（2）年度绩效目标

积石山县大河家镇棚户区安置点社区卫生服务中心总用地面积 3299m²(合 4.95 亩),设计床位数为 18 床。新建社区卫生服务中心 1 座，为地上 2 层，地下 1 层建筑，建筑面积为 1469.56m²,其中，地上建筑面积 1280.52m²,地下建筑面积 189.04m²。配套建设绿化、硬化、室外三网等基础设施。