积石山县马家咀河堤防维修加固提升改造项目

绩效评价结论表

<table>
<tr><td rowspan="5">基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">积石山县马家咀河堤防维修加固提升改造项目绩效评价</td></tr>
<tr><td>评价年度</td><td>2024 年度</td><td>评价类型</td><td>项目支出
绩效评价</td></tr>
<tr><td>委托评价单位</td><td>积石山县
财政局</td><td>评价机构名称</td><td>甘肃正远达绩效
评价有限公司</td></tr>
<tr><td>评价对象名称</td><td>积石山县马家
咀河堤防维修
加固提升改造
项目绩效评价</td><td>评价对象主体</td><td>积石山县水务局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">资金情况（万元）</td><td>预算安排资金（A）</td><td>1000.00</td><td>实际到位资金（B）</td><td>856.252</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政</td><td>900.00</td><td>其中：中央财政</td><td>856.252</td></tr>
<tr><td>省级财政</td><td>100.00</td><td>省级财政</td><td>0</td></tr>
<tr><td>州级财政</td><td>0</td><td>州级财政</td><td>0</td></tr>
<tr><td>县级财政</td><td>0</td><td>县级财政</td><td>0</td></tr>
<tr><td>实际支出资金（C）</td><td>856.252</td><td>结转结余资金（D）</td><td>-</td></tr>
<tr><td>预算执行率（C/B）</td><td colspan="3">856.252/1000.00*100%=85.63%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标完成情况</td><td>预期绩效目标</td><td>实际完成目标</td><td>离预期差异</td></tr>
<tr><td>通过维修治理河道 3.8 公里，提升防洪抗灾能力;通过拆除重建堤防 3 段 6.5 公里，完善防洪体系;提升改造堤防 22 段 5.01 公里，提升防洪抗灾能力，完善防洪体系;通过提升改造左岸堤防 11 段 2.85 公里，提升防洪抗灾能力;通过提升改造右岸堤防 11 段 2.17 公里，提升防护抗灾能力;通过新建护脚 1 处 200 米，完善防洪体系。</td><td>完成河道维修治理 3.8 公里;拆除重建堤防 3 段 6.5 公里;提升改造堤防 22 段 5.01 公里;提升改造左岸堤防 11 段 2.85 公里;提升改造右岸堤防 11 段 2.17 公里;新建护脚 200 米。项目按照计划时间完成，满足质量标准要求。</td><td>由于项目正处于验收期，截至 2024 年 9 月 30 日，项目已完成了全部工程量，但是项目未进行验收，资产未入账等。</td></tr>
</table>

项目支出绩效评价情况	评价得分	80.63	评价等级	良
	评价结论	总体认为，积石山县马家咀河堤防维修加固提升改造项目立项依据充分，立项流程规范，资金分配合理，资金使用合规，项目实施后在一定程度上减少了洪涝灾害损失，保障了人民群众生命财产安全，改善了居民生活质量，减少了水土流失，维护了社会稳定。但也存在绩效目标编制不科学，可衡量性不强；内控制度不健全，项目管理水平有待提升；项目未及时完成工程竣工结算及竣工财务决算；短期质量缺陷导致结构性损毁与河岸高度不达标；项目后期管护不到位，制约可持续影响能力提升等问题。		
	存在问题	1.绩效目标编制不科学，可衡量性不强； 2.内控制度不健全，项目管理水平有待提升； 3.项目未及时完成工程竣工结算及竣工财务决算； 4.短期质量缺陷导致结构性损毁与河岸高度不达标； 5.项目后期管护不到位，制约可持续影响能力提升。		
	相关建议	1.强化绩效目标编制，提升绩效目标约束； 2.完善内部管理制度，提升项目管理水平； 3.加强项目实施管理，加快项目实施进度； 4.提升项目产出质量，确保目标任务圆满完成； 5.加强后期管护，提升项目可持续影响能力。		

评价机构（盖章）：甘肃正远达绩效评价咨询有限公司

评价日期：2025 年 6 月 30 日

积石山县马家咀河堤防维修加固提升改造项目

绩效评价报告

第一部分　执行摘要

为贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等文件精神，全面推进预算绩效管理工作，加强财政预算支出管理工作，强化财政预算支出责任，提高财政资金使用效益，积石山县财政局委托第三方对积石山县马家咀河堤防维修加固提升改造项目开展绩效评价，现将评价情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

积石山县马家咀河堤防维修加固提升改造项目位于积石山县中咀岭乡，属于七度地震烈度区。积石山县马家咀河因受地震影响，中咀岭段、马家咀段堤防存在垮塌、裂缝受损共计0.5公里。积石山县马家咀河气候属温带大陆性干旱气候，多年平均气温为8.0℃，极端最高气温27.5℃，极端最低气温-17.6℃，≥10℃的活动积温为3252℃，多年平均降雨量为661.7mm，降水分布不均匀，雨季多集中在七、八、九月份。维修加固提升马家咀河沿河受损护岸，提升部分

河段防洪标准，保障沿河 0.25 万人的耕地及生命财产安全。马家咀河堤防维修改造区域土壤主要为粉质壤土,局部为砂卵砾石、碎石土，厚度不一,植被类型主要为温带草原区植被,林草覆盖率在 20%左右，工程区呈河谷地貌。该地区水土流失类型以水力侵蚀为主，原地貌土壤侵蚀模数为 2800t/(km^2.a)，土壤侵蚀强度为中度，容许土壤流失量 1000t/(km^2·a)。

为了保护当地农村居民生命财产安全，振兴本地区的经济建设，提高和改善群众的生活水平,马家咀河堤防维修加固提升改造项目成了人民群众的迫切要求,解决了防洪问题也就解决了民生问题。因此，通过积石山县马家咀河堤防维修加固提升改造项目建设,提高区域防洪标准，增强抵抗自然灾害的能力，可以有效提高区域防洪标准，增强抵抗自然灾害的能力，改善沟道现状，恢复沟道防洪能力，使国家财产和人民生命安全得到保障，体现人与自然和谐相处的治水理念，实现自然生态系统和社会经济系统的良性循环。

2.组织管理

建设组织管理由积石山县水务局成立积石山县马家咀河堤防维修加固提升改造项目建设办公室,工程建管处人员从积石山县水务局抽调。项目法人按照水利工程基本建设程序对该项目进行建设管理，具体对资金筹措、工程招标、建设工期、工程质量、合同管理等全面负责，并协调解决施工中出现的各种问题，工程建设期间接受积石山县水务局监督检查。

该项目资金由积石山县财政局根据积石山县水务局提交的资金分配方案，通过国库集中支付渠道统一下达至积石山县水务局，再由积石山县水务局将资金下拨至项目施工单位。

3.工程内容及规模

积石山县马家咀河堤防维修加固提升改造项目工程内容及规模为：治理河道长度3.8km，拆除重建堤防3段，长454m，提升改造堤防22段，长5008m，其中提升改造左岸堤防11段，长2841m，提升改造右岸堤防11段，长2167m，新建护脚1处，长200m。

4.绩效目标

根据县级部门预算项目支出绩效目标表，积石山县马家咀河堤防维修加固提升改造项目年度绩效目标主要为：通过维修治理河道3.8公里，提升防洪抗灾能力;通过拆除重建堤防3段6.5公里，完善防洪体系;提升改造堤防22段5.01公里，提升防洪抗灾能力，完善防洪体系;通过提升改造左岸堤防11段2.85公里，提升防洪抗灾能力;通过提升改造右岸堤防11段2.17公里，提升防护抗灾能力;通过新建护脚1处200米，完善防洪体系。

5.资金投入

根据《关于下达增发2023年国债灾后恢复重建补助资金指标的通知》（积县财建〔2024〕1号）、《甘肃省财政厅关于下达增发2023年国债灾后恢复重建补助资金的通知》（甘财资环〔2024〕11号）等文件，安排积石山县马家咀河堤防维修加固提升改造项目资金1000.00万元，其中：国债资金900.00万元，省级配套资金100.00

万元。

（二）项目实施情况、资金使用情况、绩效目标完成情况

1.项目实施情况

2024年2月积石山县马家咀河堤防维修加固提升改造项目由甘肃省水利水电勘测设计院有限责任公司完成初步设计报告，经积石山县发改局批复后予以实施。

该项目由甘肃民生水利水电安装有限公司承建，由甘肃庆源坤建设监理有限公司监理，工程于2024年4月10日开工建设，目前已完成全部建设任务，正处于竣工验收阶段。

2.资金使用情况

积石山县马家咀河堤防维修加固提升改造项目共安排资金1000.00万元，其中：安排国债资金900.00万元，安排省级配套资金100.00万元。截至评价日，共计支出856.252万元，预算执行率为85.63%。项目资金未支付完毕的原因是项目正在进行结算审核，待结算审核完成后按照合同约定进行支付。

3.绩效目标完成情况

目标：堤防总长4.4公里，受损3处0.3公里，受损类型为垮塌、沉陷、裂缝等，采取河堤修复马家咀河的浆砌石堤防0.5km，改造提升马家咀河的中咀岭乡连心桥以下段堤防2km。

目标完成情况：完成河道维修治理3.8公里;拆除重建堤防3段6.5公里;提升改造堤防22段5.01公里;提升改造左岸堤防11段2.85

公里;提升改造右岸堤防 11 段 2.17 公里;新建护脚 200 米。项目按照计划时间完成修建。

二、综合评价结论

（一）综合评价结论

1.评价结论

基于佐证材料的全面性和准确性，结合实地调研和问卷调查等方式尽可能做出真实可靠的评价结论。第三方工作人员严格按照绩效评价指标体系，结合实际了解到的情况，计算出评价得分 80.63 分，绩效评价结果等级为：**良**。

总体认为，积石山县马家咀河堤防维修加固提升改造项目立项依据充分，立项流程规范，资金分配合理，资金使用合规，项目实施后在一定程度上减少了洪涝灾害损失，保障了人民群众生命财产安全，改善了居民生活质量，减少了水土流失，维护了社会稳定。但也存在绩效目标编制不科学，可衡量性不强；内控制度不健全，项目管理水平有待提升；项目未及时完成工程竣工结算及竣工财务决算；短期质量缺陷导致结构性损毁与河岸高度不达标；项目后期管护不到位，制约可持续影响能力提升等问题。

（二）绩效分析

积石山县马家咀河堤防维修加固提升改造项目绩效评价各项一级指标得分情况具体如下表所示:

表Ⅰ 积石山县马家咀河堤防维修加固提升改造项目绩效评价得分表

一级指标	分值	得分	得分率（%）
决策	19	17.75	93.42%